

## **Opis przedmiotu zamówienia**

### **Część I Kąpieliska**

1. Przedmiotem zamówienia jest najem kontenerów biurowo-sanitarnych, magazynowych oraz sanitarnych wraz z wyposażeniem na potrzeby zaplecza magazynowo - socjalnego Kąpielisk Morskich w Gdańsku w 2026 roku.
2. Termin świadczenia usługi:  
22.06. – 01.09.2026 r.  
ustawienie: 22-25.06.2026 r.  
demontaż: 01.09.2026 r.
3. Zamawiający zastrzega, że okres podlegający opłacie za świadczenie usługi rozpoczyna się w dniu 22.06.2026 r. i kończy w dniu 01.09.2026 r. W przypadku posadowienia kontenerów przed wskazanym terminem rozpoczęcia realizacji usługi lub ich pozostawienia po upływie wskazanego okresu, dni te nie będą objęte wynagrodzeniem należnym Wykonawcy.

#### **4. Usługa będzie świadczona:**

##### **Lokalizacja nr 1**

##### **Kąpielisko Morskie Gdańsk Orle, ul. Łazurowa – wejście na plażę nr 11**

- KONTENER BIUROWO-SANITARNY 20' „A” 1 szt. wraz ze zbiornikiem na fekalia 1 szt.
- KONTENER MAGAZYNOWY 20' 1 szt.
- KONTENER SANITARNY 20' wraz ze zbiornikami na fekalia 1 szt.
  - Podłączenie kontenera biurowo-sanitarnego 20' „A” z kontenerem sanitarnym 20' – przewodem zasilającym (mostkami),
  - Na kontenerze sanitarnym 20' gniazdo oraz wtyk 32A/400V do podłączenia zasileń znajdujące się od strony wejścia (wydm) do kontenera.

##### **Lokalizacja nr 2**

##### **Kąpielisko Morskie Gdańsk Sobieszewo, ul. Falowa – wejście na plażę nr 16**

- KONTENER BIUROWO-SANITARNY 20' „A” 2 szt. wraz ze zbiornikiem na fekalia 1 szt.
- KONTENER MAGAZYNOWY 20' 2 szt.
- KONTENER SANITARNY 20' wraz ze zbiornikami na fekalia 1 szt.
  - Podłączenie kontenerów biurowo-sanitarnego 20' „A” z kontenerem sanitarnym 20' – przewodami zasilającymi (mostkami)
  - Na kontenerze sanitarnym 20' gniazdo oraz wtyk 32A/400V do podłączenia zasileń znajdujące się od strony wejścia (wydm) do kontenera.

##### **Lokalizacja nr 3**

##### **Kąpielisko Morskie Gdańsk Świbno, ul. Tralowa – wejście na plażę nr 7**

- KONTENER BIUROWO-SANITARNY 20' „A” 1 szt. wraz ze zbiornikiem na fekalia 1 szt.

#### **5. Specyfikacja techniczna:**

##### **I. KONTENER SANITARNY 20'**

Kontener sanitarny 20' musi posiadać:

- podział na część damską i męską wraz z odpowiednim oznakowaniem,
- minimum 2 pary drzwi zewnętrznych z zamkiem,
- oświetlenie wewnętrzne,
- gniazdko elektryczne wtykowe podwójne z bolcem - min. 3 szt.

- skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami (instalacja elektryczna musi posiadać aktualne badania rezystencji izolacji, szybkiego skutecznego wyłączenia zasilania, badania wyłączników różnicowo prądowych),
- ogrzewanie elektryczne minimum 2kW,
- przyłącze wody: ¾ cala,
- przyłącze ściekowe: rura DIN 110
- podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową lub wylewką antypoślizgową,
- system wentylacji,
- 2 komplety kluczy,
- zbiornik na fekalia.

### **Wypożyczenie kontenera sanitarnego 20'**

#### **Część męska:**

- minimum 2 pisuary,
- osłony przy pisuarach,
- minimum 2 toalety,
- minimum 1 umywalka,
- minimum 1 podajnik ręczników papierowych,
- minimum 1 podajnik na mydło,
- minimum 1 kosz na śmieci,
- minimum 1 nietłukące się lustro nad umywalką
- właściwe oznakowanie części męskiej (tabliczka, piktogram)

#### **Część damska:**

- minimum 1 umywalka,
- minimum 4 toalety,
- minimum 1 podajnik ręczników papierowych,
- minimum 1 podajnik na mydło,
- minimum 1 kosz na śmieci,
- minimum 1 nietłukące się lustro nad umywalką
- właściwe oznakowanie części damskiej (tabliczka, piktogram)

Zbiornik lub zbiorniki na fekalia muszą posiadać łączną pojemność min. 14 000 l. Zbiornik powinien być posadowiony pod ziemią z możliwością opróżniania od góry oraz podłączony do wskazanych przez Zamawiającego kontenerów.

#### **Wymiary:**

Długość całkowita: min. 6058 mm

Szerokość całkowita: min. 2438 mm

Wysokość wewnętrzna: min. 2500 mm

Elewacja zewnętrzna i wewnętrzna: odcienie bieli i beżowego. Kontenery muszą posiadać nienaganny stan techniczny oraz estetyczny, posiadać jednolitą kolorystykę.

## **II. KONTENER BIUROWO-SANITARNY 20' „A”**

#### **Kontener biurowo-sanitarny 20' „A” musi posiadać:**

- drzwi zewnętrzne min. 1 szt. zamykane na klucz,
- wydzielone ściankami i drzwiami pomieszczenie sanitarne,
- pomieszczenie sanitarne może znajdować się po prawej lub lewej stronie od wejścia do kontenera,
- pomieszczenie biurowe bez ścian działowych,
- okno biurowe w wymiarach minimum 930x1295 mm z roletą zewnętrzną,
- oświetlenie wewnętrzne,

- gniazdka elektryczne wtykowe podwójne z bolcem - min. 3 szt.
- skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami (instalacja elektryczna musi posiadać aktualne badania rezystencji izolacji, szybkiego skutecznego wyłączenia zasilania, badania wyłączników różnicowo prądowych),
- podłącza wodno-kanalizacyjne i elektryczne,
- podłoga wyłożona wykładziną PCV
- system wentylacji,
- 2 komplety kluczy

**Wypozażenie pomieszczenia sanitarnego:**

- 1 toaleta ze zbiornikiem minimum 8 litrów,
- 1 umywalka,
- podgrzewasz wody o pojemności minimum 5 l,
- nietłukące się lustro,
- okno typu „lufcik”,
- drzwi wejściowe do toalety powinny znajdować się jak najbliżej drzwi wejściowych do kontenera,
- zbiornik na fekalia,
- grzejnik elektryczny 2kW,
- wentylator elektryczny.

Zbiornik lub zbiorniki na fekalia muszą posiadać łączną pojemność min. 7 000 l. Zbiornik powinien być posadowiony pod ziemią z możliwością opróżniania od góry oraz podłączony do wskazanych przez Zamawiającego kontenerów.

**Wypozażenie części biurowej:**

- 6 szt. szafka BHP o wymiarach min. 49x49x180 wykonana z tworzywa sztucznego lub metalu,
- 1 szt. szafa na odzież i dokumenty o wymiarach min. 80x45x180 wykonana z tworzywa sztucznego lub metalu,
- 3 szt. krzesło plastikowe z metalowymi nogami,
- 1 szt. krzesło obrotowe
- 1 szt. kontener pod biurko z 3 szufladami wykonany z tworzywa sztucznego,
- 1 szt. stół o wymiarach min. 160x80x73,

**Wymiary:**

Długość całkowita: min. 6058 mm

Szerokość całkowita: min. 2438 mm

Wysokość wewnętrzna: min. 2500 mm

Elewacja zewnętrzna i wewnętrzna: odcienie bieli i beżowego. Kontenery muszą posiadać nienaganny stan techniczny oraz estetyczny, posiadać jednolitą kolorystykę.

**III. KONTENER MAGAZYNOWY 20'****Kontener magazynowy 20':**

- bez ścian działowych,
- drzwi dwuskrzydłowe
- bez okien

**Wymiary:**

Długość całkowita: min. 6000 mm

Szerokość całkowita: min. 2400 mm

Wysokość wewnętrzna: min. 2500 mm

Elewacja zewnętrzna: Odcienie granatowego. Kontenery muszą posiadać nienaganny stan techniczny oraz estetyczny, posiadać jednolitą kolorystykę.

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do podnajmu kontenerów sanitarnych.**

#### **Zakres obowiązków Wykonawcy**

**Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:**

1. Dostarczenie kontenerów we wskazane miejsca. **Wszystkie kontenery dostarczane przez Wykonawcę muszą posiadać nienaganny stan techniczny oraz estetyczny, posiadać jednolitą kolorystykę.**
2. Ustawienie (montaż) kontenerów na plaży, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i w określonej konfiguracji, na przygotowanym przez Wykonawcę fundamencie z bloków betonowych. Kontenery muszą być ustawione prostopadle do wydm, wyrównane i wypoziomowane.
3. Wkopianie oraz podłączenie zbiornika lub zbiorników na fekalia o pojemności minimum 14 000 l pod częścią sanitarną w lokalizacjach Gdańsk Sobieszewo oraz Gdańsk Orle. Wkopianie oraz podłączenie zbiornika lub zbiorników na fekalia o pojemności minimum 7 000 l pod częścią biurowo - sanitarną w lokalizacjach Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Orle oraz Gdańsk Świbno a także wykopanie i odłączenie ich w określonych przez Zamawiającego terminach.
4. Wypoziomowanie wszystkich kontenerów.
5. Serwis kontenerów i wyposażenia będącego własnością Wykonawcy, naprawa usterek do 48 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego.
6. Demontaż oraz sprzątnięcie kontenerów we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
7. Dostarczenie dwóch kompletów kluczy do zamków każdego kontenera socjalno-biurowego.
8. Ubezpieczenie kontenerów i ich wyposażenia od wszelkich możliwych zniszczeń, w szczególności dewastacji.

#### **Zakres obowiązków Zamawiającego**

**Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:**

1. Uzyskanie wszelkich zgód wymaganych prawem na posadowienie kontenerów.
2. Podłączenie wody i prądu do kontenerów biurowo - sanitarnych i sanitarnych.
3. Wyrównanie terenu przed posadowieniem kontenerów.
4. Opróżnianie zbiorników na fekalia.

Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej po skontaktowaniu się z Działem Kąpielisk i Obiektów Nadmorskich Tel. 58 302 36 99